



REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024.

FECHA DEL REPORTE **15 de enero de 2024** TRIMESTRE REPORTADO **CUARTO**

ESTADO **ESTADO DE MÉXICO** UNIVERSIDAD **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC**

PROGRAMA Y AÑO **1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2024**

META AUTORIZADA	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
1	Equipamiento especializadi para laboratorios y talleres
2	Proyecto sustentable a base de equipamiento especializado y construcción
3	
4	

RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
	2,651,004.05
	2,651,003.95

ETAPA DEL PROCESO		(X)
EN PROCESO EL CAMBIO DE META		
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO		X
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN		X
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP		X
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		X
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR LICITACIÓN		X
CONVOCATORIA		X
VISITA AL SITIO		X
JUNTA DE ACLARACIONES		X
ENTREGA DE PROPUESTAS		X
DICTAMEN Y FALLO		X
Otro		
Nombre		

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO		(X)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA		X
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO		
OTRA		
Anotar nombre y abreviatura		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC		
UPOTEC		
Contacto con la Institución ejecutora		
Nombre	LIC. AZALIA MINERVA ORTIZ FERNANDEZ	
Cargo	TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
E-mail	sub.administrativa@upotzoloitepec.edu.mx	
Teléfono	7229182018	

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS	
EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)
1	INGENIERIA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.
2	PORSUARA S.A. DE C.V.
3	INGENIERIA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.
4	

MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
	INICIO	TÉRMINO
2,415,445.94	11/10/2024	20/12/2024
2,346,091.88	04/10/2024	15/11/2024
540,470.18		31/12/2024

AVANCE POR CADA META			
	PORCENTAJE		MONTO
	FÍSICO	FINANCIERO	
1	100.00%	100.00%	0
2			
3			
4			

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.

NOMBRE **LIC. AZALIA MINERVA ORTIZ FERNANDEZ**

CARGO **TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

TELÉFONO **7229182018**

E-MAIL **sub.administrativa@upotzoloitepec.edu.mx**

INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE METAS AUTORIZADAS EN FAM 2024
INCLUIR UN MÍNIMO DE CUATRO Y UN MÁXIMO DE SEIS FOTOGRAFÍAS, INCLUYENDO DESCRIPCIÓN

PROYECTO SUSTENTABLE A BASE DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y CONSTRUCCION PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA RECUPERADA DEL CARCAMO



EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES





Ciudad de México, a 15 de enero de 2025

Acuse de recepción del Informe del FAM correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024:

En el marco del **Programa Presupuestario FAM "Fondo de Aportaciones Múltiples"**, en específico a los informes trimestrales sobre el avance de metas de infraestructura física educativa para Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Sobre el particular, conforme a las atribuciones conferidas a esta Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) en el Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), se hace constar que la Universidad Politécnica de Oztolotepec cumplió en tiempo y forma mediante el Sistema Web TIUTyP con la entrega del informe sobre el avance de metas de infraestructura educativa del FAM correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Es importante mencionar que esta Dirección General procederá a la revisión y análisis de la información proporcionada y en caso de detectar errores o inconsistencias se reportarán a la Universidad solicitando la atención correspondiente.

ATENTAMENTE

Huella digital:

VW5pdmVyc2lkYWQgUG9saXTDqWNuaWNhIGRIIE90em9sb
3RlcGVjMTVFUE8wMDA4VDIwMjUtMDEtMTUgMTc6NDk6Mj
A=

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

(2025-01-15 17:49:20) Archivos entregados por la Universidad: fam4to.pdf, Formato_Informe_Trimestral_FAM_2024.pdf, Formato_Informe_Trimestral_FAM_2024_xlsx, Formato_Informe_Trimestral_FAM_2024_Fotografías.pdf, Formato_Informe_Trimestral_FAM_2024_Fotografías.xlsx





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Universidad Politécnica de Ocotlán
Rectoría

Oficio No. 228C4001A000000/026/2025
Ocotlán, Estado de México, a 15 de enero de 2025

Asunto: Avance 4to. Trimestre FAM 2024

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo con la finalidad de informar el registro de Avance de Metas de Infraestructura Física Educativa para Universidades Tecnológicas y Politécnicas, específicamente del Programa de Inversión en Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024) correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2024, remito a Usted a través del tablero habilitado por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas los siguientes formatos:

- Registro de Avance de Metas de Infraestructura Física Educativa para Universidades Tecnológicas y Politécnicas
- Registro Fotográfico de Metas Autorizadas en FAM 2024


Dando cumplimiento a los programas presupuestarios que le fueron autorizados a esta casa de estudios como parte de las obligaciones financieras a las cuales estamos sujetos.

Sin otro particular, quedo de sus más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE


DR. ROMÁN VILLANUEVA TOSTADO
RECTOR

RECTORÍA


c.c.p. L.R.E.I. Azalia Minerva Ortiz Fernández. - Subdirectora Administrativa
C.P. Juana María Ernestina Chávez Vallejo. - Departamento de Recursos financieros
Archivo/minutario

